

LAVORI DA AGGIUDICARE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER PNRR – ENTRO IL 31/12/2022

RUP	Descrizione Opera	Importo Quadro Economico	Importo lavori	Stato progettazione	Approvazione progetto definitivo con Decreto del Sindaco	Indizione Gara Lavori	Aggiudicazione Lavori Priva di efficacia	Note
DI RACO	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	€ 2.000.000,00	€ 1.350.000,00	Progetto concluso	Approvato Il 01/08/2022	Avvenuta Il 3/08/2022	19/09/22	secondo tempi previsti (Recuperato ritardo approvazione del progetto definitivo a seguito di esecutività atto di indizione in tempi ridotti)
	Cap 04022131 04022122					Criterio Minor prezzo		
DI RACO	EDUCANDATO SETTI CARRARO Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorsa dei coppi della copertura presso	€ 1.400.000,00	€ 950.000,00	Progetto concluso in attesa del parere della Soprintendenza La trasmissione a CMM è prevista entro il 20/09/2022	Entro il 30/09/2022	Entro il 14/10/2022	17/11/22	secondo tempi previsti
	Cap 04022084					Criterio Minor prezzo		
DI RACO	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto – 2° stralcio	€ 3.800.000,00	€ 2.550.000,00	Progettazione in corso Consegna il 15 settembre 2022	Entro il 26/09/2022	Entro il 5/10/2022	14/11/22	secondo tempi previsti
	Cap 04022229					Criterio Minor prezzo		
PRADA	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest – 2° lotto	€ 3.460.000,00	€ 1.870.000,00	Progetto ricevuto il 29/07/2022 In corso verifica Per validazione	Entro il 03/10/2022	Entro il 10/10/2022	14/11/22	secondo tempi previsti
	Cap 04022248					Minor prezzo		
DE PANDIS	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI	€ 600.000,00	€ 360.000,00	Progetto	Approvato il 4/08/2021 RG 170/2021	Inviata, in data 02/08/2022, al Ministero richiesta di autorizzazione per bandire nuova procedura di gara da programmare in base alla tempistica della risposta		Intervento già appaltato. Per rinuncia lavori da parte dell'impresa occorre riprogrammare la gara
	4022214 4022101							

GHEZZI	A.Q. 1 MANUTENZIONE "Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria programmata e correttiva presso gli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	€ 981.466,00	Anno 2022	in corso di progettazione Consegna il 30 ottobre 2022	Entro Il 7 novembre 2022	10/11/22	10/12/22	secondo tempi previsti
	Cap 04021004 (Spesa Corrente)	€ 931.858,00	Anno 2023			OEPV		
DI GREGORIO	RUSSELL Via Gatti Milano Realizzazione nuovo edificio destinato ad aule e aula magna	€ 2.000.000,00	€ 1.479.322,05	In corso aggiudicazione incarico di progettazione def/esc a seguito di gara già espletata	27/10/22	07/11/22	10/12/22	secondo tempi previsti
	Cap 04022216					Minor prezzo		

INCARICHI PROFESSIONALI DA AFFIDARE RELATIVI A INTERVENTI PNRR

RUP	Descrizione Opera	Importo Incarico	Pubblicazione lettera d'invito	Aggiudicazione Incarico <i>Priva di efficacia</i>
CELESTI	BERNOCCHI Ristrutturazione INCARICO DI DIREZIONE LAVORI	Inferiore a € 139.000	05/11/22	30/11/22
GHEZZI	GIORGI VESPUCCI A.Q. MANUTENZIONE INCARICO PER VERIFICA PROGETTUALE	Inferiore € 139.000,00	03/09/22	20/09/22
	Cap 04022219 04022217			

GHEZZI	GIORGI INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'	Importo netto contrattuale € 142.636,01	Pubblicata il 06/07/2022	Aggiudicato il 21/07/2022
	Cap 04022219			
GHEZZI	VESPUCCI INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'	Importo netto contrattuale € 110.893,86	Pubblicata il 07/07/2022	Aggiudicato il 21/07/2022
	Cap 04022217			
GHEZZI	GIORGI INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO	Importo netto contrattuale € 3.800	Non prevista per affidamenti inferiori a € 5.000	Affidato il 02/08/2022
	Cap 04022219			
GHEZZI	GIORGI INCARICO INDAGINE ACUSTICA	Inferiore a € 5.000	Non prevista per affidamenti inferiori a € 5.000	12/08/22
	Cap 04022219			

GHEZZI	VESPUCCI INCARICO INDAGINE GEOLOGICA	Inferiore a € 5.000	Non prevista per affidamenti inferiori a € 5.000	12/08/22
	Cap 04022217			
DI GREGORIO	RUSSELL VIA GATTI INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FASE PROGETTO	Importo netto contrattuale € 128.316,45	Pubblicata il 04/07/2022	15/09/2022 (in attesa di approvazione Decreto sindacale per riclassificazione capitolo di Entrata)
	Cap 04022216			
DI GREGORIO	RUSSELL VIA GATTI INCARICO PROVE GEOTECNICHE	Importo netto contrattuale € 4.970	Non prevista per affidamenti inferiori a € 5.000	01/09/2022 (in attesa di approvazione Decreto sindacale per riclassificazione capitolo di Entrata)
	Cap 04022216			

APPALTI INTEGRATI RIENTRANTI NEL PNRR A CURA DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

RUP	Descrizione Opera	Importo Quadro Economico	Stato progettazione	Indizione gara lavori sopra soglia		Note
GHEZZI	A.Q. MANUTENZIONE	€ 6.107.661,00	In corso Consegna entro il 30 agosto	15/09/22		Tempistica di gara da concordare con AACC
GHEZZI	VESPUCCI Realizzazione nuovo corpo aule e palestra	€ 9.800.000,00	Consegna entro il 20 settembre	05/10/22		Tempistica di gara da concordare con AACC
GHEZZI	GIORGI Realizzazione nuovo corpo aule e palestra	€ 13.000.000,00	Consegna entro il 20 settembre	05/10/22		Tempistica di gara da concordare con AACC
CELESTI	BERNOCCHI Ristrutturazione	€ 8.440.000,00	Progetto consegnato In corso verifica per validazione	25/09/22		Tempistica di gara da concordare con AACC

ALTRE OPERE NON RIENTRANTI NEL PNRR

RUP	Descrizione Opera	Importo Quadro Economico	Importo lavori	Stato progettazione	Approvazione progetto definitivo con Decreto del Sindaco	Indizione GaraLavori	Aggiudicazione Lavori Priva di efficacia	Note
CELESTI	L.S. VOLTA Milano – Rimozione amianto coperture	€ 215.540,72	€ 163.000,00	Progetto da riapprovare con Decreto Dirigenziae per modifica al Q.E.	Approvato il 24/02/2022 RG 35/2022	Entro 30/09 (dopo inserimento nel Bilancio 2022)	31/10/22	In corso richiesta di proroga per impossibilità inserimento intervento nel Bilancio 31/03/2023)
	Minor prezzo							
SIGNORILE	AREA di Via Valvassori Peroni, 1° – Demolizione dei fabbricati presenti e realizzazione delle opere edili ed impiantistiche CUP: I48E18000230003	€ 328.000,00	€ 236.772,51	Progetto da riapprovare con Decreto Dirigenziae per modifica al Q.E.	Approvato il 15/07/2021 RG 5671/2021 (Decreto Dirigenziale)	Entro 30/11/2022	15/12/22	In corso richiesta di proroga per impossibilità inserimento intervento nel Bilancio 31/03/2023)
	Cap 04022172					Minor prezzo		

ALTRI INCARICHI NON RIENTRANTI NEL PNRR					
RUP	Descrizione Opera	Importo Incarico		Pubblicazione lettera d'invito	Aggiudicazione Incarico <i>Priva di efficacia</i>
SCACCIANTE	AQ MANUTENZIONE "Incarichi professionali finalizzati alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria pressogli Istituti scolastici della Città metropolitana di Milano "	€ 200.000,00	Anno 2022	20/11/22	10/12/22
	Cap 04022217	€ 100.000,00	Anno 2023		
DI RACO	BERTARELLI Intervento di rifacimento copertura	Inferiore a € 139.000		30/09/22	20/10/22
	INCARICO DIREZIONE LAVORI				
	Cap 04022198				